

**INFORME**  
**PLAN DE INVERSIÓN AÑO 2010**  
al 31 de Diciembre de 2010

**Nombre Proyecto: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN  
INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS**

**Descripción:**

Recursos destinados a solucionar y acceder a requerimientos de los vecinos en materia de áreas verdes, iluminación y mantención de veredas y calles.

Durante el año 2010 se contempla lo siguiente:

- Traspaso obligaciones de año anterior.
- Construcción segunda etapa obras de conexión ciclopaseo ribera Río Mapocho.
- Construcción primera etapa área verde Vía Roja.
- Reparación reja bizcocho Parque Bicentenario.
- Actualización señáletica directorios Parque Bicentenario.
- Servicio de asesoría para mejoramiento proyecto de iluminación plaza cívica.
- Provisión e instalación refugio peatonal Avda. Juan XXIII n° 8860.
- Mejoramiento con especies vegetales paisajismo bandejón Luis Carrera, Plaza Ibiza, Plaza Las Encinas.
- Instalación de proyectores de iluminación plaza Lo Castillo.
- Ejecución obras de fundición monumento Libertador Bernardo O'Higgins.
- Construcción pedestal para monumento Libertador Bernardo O'Higgins.
- Provisión e instalación de astas de banderas en diversos puntos de la comuna.

Monto Presupuestario: M\$ 180.700.-

Monto Obligado: M\$ 186.667.-

Monto Pagado: M\$ 176.039.-

Situación Actual: terminado.

**Nombre Proyecto: MANTENCION Y MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES**

Descripción:

Recursos destinados a la ejecución de obras de mantención de los Establecimientos Educacionales Amanda Labarca y Antártica Chilena y la ejecución de reparaciones menores en el Colegio Antártica Chilena con fondos del Gobierno Regional.

Además se han ejecutado los siguientes trabajos en el Colegio Amanda Labarca: servicio de reparación por emergencia matriz de agua potable para servicios higiénicos y mejoramiento de pavimentos sector salida de emergencia por calle Cleveland.

Monto Presupuestario: M\$ 108.400.-

Monto Obligado: M\$ 108.176.-

Monto Pagado: 105.725.-

Situación Actual: Terminado.

**Nombre Proyecto: MANTENCION Y REPARACION CALZADAS Y VEREDAS**

Descripción: Programa destinado a ejecutar obras de mantención de calzadas y veredas a fin de conseguir una vida útil mayor.

Durante el presente año se ejecutan trabajos por los siguientes conceptos: reparación de veredas, sellado

Grietas y juntas, reparación de losas y tapas cámaras, rebaje de veredas, baches de emergencias, lomos de toro.

Se contemplan los siguientes trabajos:

-Programa Plan de Mantención Anual Programada:

1. Reconstrucción calle Espoz, entre calle Fco. de Aguirre y calle Candelaria Goyenechea.

2. Ruptura y reposición losas mal estado Avda. Vitacura y Avda. Las Tranqueras, incluye el cruce de ambas y varias losas de ambas vías.

3. Ruptura y reposición losas mal estado en Avda. Escrivá de Balaguer con Avda. Luis Carrera.

4. Ruptura y reposición losas mal estado calle Las Hualtatas con: calle Arq. Frank Lloyd, calle Benito Juárez, frente al N° 6338 al 6290, calle Brasilia, calle Sacramento.

5. Ruptura y reposición losas mal estado en calle Pio XI con calle El Arcángel y Avda. Kennedy y calle El Tamarugo con Avda. Kennedy.

6. Ruptura y reposición de losas mal estado en calle Rinconada con Pasaje Rinconada, calle Padre Román con calle Manuela Cañas, Los Laureles N° 1110,

Avda. Alonso de Córdoba con calle Aurelio González.

7. Ruptura y reposición de losas mal estado camino público: cruce calle Las Hualtatas con Vespucio, completo; cruce calle Espoz con Vespucio, lado oriente y bandejón central; cruce calle Candelaria Goyenechea con Vespucio, lado oriente; caletera Kennedy con Pio XI; caletera Kennedy con Cardenal Belarmino; caletera Kennedy frente al N° 4844.

-Mantenimiento mensual según requerimientos de la comunidad y necesidades detectadas en terreno.

Monto Presupuestario: M\$ 552.150.-

Monto Contratado: M\$ 592.500.-

Monto Pagado: M\$ 556.526.-

Situación Actual: terminado.

**Nombre Proyecto: PROVISION E INSTALACION SEMAFOROS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

Descripción: Proyecto destinado a cubrir necesidades de la comuna en materia de señalización vial informativa y preventiva de tránsito.

Durante el primer trimestre se ejecutaran los siguientes trabajos:

- Obligaciones del año anterior.
- Provisión señalización mensual diversos sectores de la comuna.
- Instalación valla peatonal Candelaria Goyenechea.
- Provisión e instalación semáforo peatonal Avda. Juan XXIII altura 6.800.
- Restitución de espiras cruce Luis carrera/Avda. Mons. Escrivá de Balaguer.

Monto Presupuestario: M\$ 112.300.-

Monto Contratado: M\$ 104.633.-

Monto Pagado: M\$62.047.-

Situación Actual: terminado.

**Nombre Proyecto: GESTION/ CONSTRUCCIÓN PARQUE BICENTENARIO**

Descripción: Recursos destinados a la ejecución de diversas obras en la primera etapa del Parque Bicentenario.

Para el año se considera la ejecución de las siguientes obras:

- Traspaso de obligaciones del año anterior.
- Reparación empalme eléctrico laguna norte Parque Bicentenario.
- Aumento de capacidad eléctrica de empalme para sala de bombas laguna norte.
- Arriendo de camión algibe para riego Parque Bicentenario primera Etapa.
- Levantamiento topográfico Avda. Bicentenario, bandejón central.
- Instalación dispositivo metálico de sello bajo voladizo de Parque Bicentenario en una longitud de 330 ml. ( Edificio Centro Cívico hasta Isabel Montt ) a fin de eliminar corredor abierto propenso a desarrollo y tránsito de roedores.

Monto Presupuestario: M\$ 4.036.850.-

Monto Contratado: M\$ 3.307.076.-

Monto Pagado: M\$974.339.-

Situación Actual: en ejecución.

**Nombre Proyecto: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO**

Descripción: Recursos destinados a la remodelación y mejoramiento de áreas verdes específicas en la comuna.

Durante el año se contempla:

- Traspaso de obligaciones de años anteriores.
- Mejoramiento y remodelación áreas verdes plaza Hondura, República de Chipre y Raúl Devés.
- Construcción área verde Sta. María/ El Crepúsculo.
- Trasplante de plátanos orientales Avda. Bicentenario, frente a monumento a Bernardo O`Higgins.
- Mejoramiento con especies vegetales Parque Serani y construcción muro contención en sector de juegos infantiles Parque Antonio Rabat.

Monto Presupuestario: M\$ 86.900.-

Monto Contratado: M\$ 86.802.-

Monto Pagado: M\$ 78.453.-

Situación Actual: Terminado.