

**MUNICIPALIDAD DE VITACURA  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

**INFORME  
PLAN DE INVERSIÓN  
AÑO 2006  
(Estado de Avance al 31 de Diciembre de 2006)**

**SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION**

Nombre Proyecto: **MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS**

Descripción:

Recursos destinados a solucionar y acceder a requerimientos de los vecinos en materia de áreas verdes, iluminación y mantención de veredas y calles.

Durante el primer trimestre se ha contemplado la ejecución de los siguientes trabajos:

- Instalación cámara de vigilancia A. Córdova/Los Laureles.
- Instalación cámara de vigilancia A.Córdova/ Fco. De Aguirre.
- Iluminación y paisajismo bandejón Sta. María.
- Paisajismo Agua del Palo.
- Habilitación estacionamientos y paisajismo Lo Recabarren.
- Mejoramiento Paseo Vitacura (reparación veredas, topes vehiculares, rejillas árboles, escaños).
- Levantamiento muro medianero Colegio Ma. Luisa Bombal.
- Servicio de instalación postes ornamentales Pasaje Mons. Escrivá de Balaguer.
- Servicio de demarcación proyectos de mejoramiento vial.
- Reacondicionamiento alumbrado público sector Lo Castillo.
- Servicio de traslado de luminarias plaza Chinquihue.
- Instalación ganchos y poste propio aéreo Alonso de Sotomayor y Carolina Rabat.
- Servicio de construcción área verde Pasaje Escrivá de Balaguer.
- Instalación arranques de agua potable diversos sectores de la comuna.
- Servicio de instalación césped oreja surponiente Puente Centenario.
- Adquisición juego infantil Plaza Ibiza.
- Construcción obras de fundición e instalación escultura Arturo Prat.
- Reposición luminaria calles Antumalal, Millantú, Camino El Cóndor, Pedro de Villagra.
- Servicio de reposición luminarias y postes por choques en diversos puntos de la comuna.
- Instalación arranques de agua potable diversos puntos de la comuna.
- Servicio de traslado de 4 postes por ensanche sector Santa María.

Monto Presupuestario: M\$ 185.600.-

Monto Contratado: M\$ 176.453.-

Monto Pagado: M\$ 132.821.-

Situación Actual: En ejecución

**Nombre Proyecto: ILUMINACIÓN VIAL Y PEATONAL**

Descripción: Recursos destinados a la iluminación vial y peatonal en el sector poniente de la comuna abordando calles específicas y priorizadas de acuerdo al diagnóstico efectuado por la Fundación Paz Ciudadana.

Las obras contempladas son las siguientes:

- Mejoramiento alumbrado público sector Sta. María de Manquehue (3era. Etapa)
- Provisión e instalación de alumbrado peatonal colonial con canalización subterránea calle Nva. Costanera y Avda. Padre Hurtado.
- Renovación alumbrado peatonal sector Avda. Vitacura-Alonso de Córdova-Avda. Kennedy- Avda. A. Vespucio.
- Mejoramiento alumbrado público existente entre Juan Bautista Pastene, Espoz y Tomás de Figueroa.
- Mejoramiento alumbrado público Avda. Mons. Escrivá de Balaguer, tramo Pte. Centenario- Rotonda Carol Urzúa.
- Mejoramiento diversos puntos de la comuna.

Monto Presupuestario: M\$ 150.000.-

Monto Contratado: M\$ 149.198.-

Monto Pagado: M\$ 6.608.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: MANTENCION Y REPARACION CALZADAS Y VEREDAS**

Descripción: Programa destinado a ejecutar obras de mantención de calzadas y veredas a fin de conseguir una vida útil mayor.

Durante el presente año se ejecutarán trabajos por los siguientes conceptos: reparación de veredas, sellado Grietas y juntas, reparación de losas y tapas cámaras, rebaje de veredas, baches de emergencias, lomos de toro.

Durante este primer trimestre se contemplan los siguientes trabajos en:

- Programa red vial-básica (losas Vitacura, reconstrucción L. Pasteur, sellado Manquehue, sellado P Hurtado, sellado E. de Balaguer, sellado Juan XXIII y otros).
- Programa sellado de juntas.
- Recarpeteo sector Sta. María de Manquehue.
- Programa rebaje minúsvulos.
- Mejoramiento Vía Celeste-Vía Amarilla.
- Mantención calzadas y veredas según requerimientos de vecinos y Unidad Técnica.
- Recarpeteo Lo Recabarren
- Obras civiles de pavimentación de acuerdo a Convenio Embajada de Japón.

Monto Presupuestario: M\$ 751.200.-

Monto Contratado: M\$ 701.899.-

Monto Pagado: M\$ 578.320.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: MANTENCIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO COLEGIOS**

Descripción: Recursos destinados a la ejecución de obras de ampliación para la Jornada Unica en el Colegio Amanda Labarca, ampliación de contrato por los servicios de inspección técnica de obra en el Colegio Antártica Chilena y Amanda Labarca y modificaciones al proyecto de arquitectura y especialidades de la ampliación del Colegio Amanda Labarca.

Monto Total Presupuestario: M\$ 75.920.-

Monto Total Contratado: M\$ 75.915.-

Monto Pagado: M\$ 75.804.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE AREAS VERDES ESPACIO PUBLICO**

Descripción: Recursos destinados a la provisión de bebederos en diversas áreas verdes como la remodelación y mejoramiento de áreas verdes específicas.

A la fecha se han iniciado las siguientes obras:

- Provisión e instalación papeleros en la vía pública y espacio público.
- Ejecución obras homenaje a Alberto Larraguibel en plaza Tahiti ( placa recordatoria y provisión especies vegetales).
- Instalación arranque agua potable.
- Trasplante árboles plaza Chiquihue.
- Servicio de reparación escaños Centro Civico.
- Traslado juego infantil en plaza Chiquihue.
- Construcción área verde mediana Vitacura, sector El Mañío.
- Construcción área verde mediana Vitacura, sector Los Cobres de Vitacura.
- Elaboración proyecto de riego para paisajismo Proyecto Parque Escrivá de Balaguer y Las Ursulinas.
- Instalación medidores de agua potable sector Lo Recabarren.
- Provisión e instalación bebederos en la comuna.
- Provisión e instalación papeleros en diversos puntos de la comuna.
- Servicio de traslado de escaños y bebederos plaza Chiquihue.
- Traslado juego Parque Antonio Rabat.
- Construcción área verde Las Tranqueras/ Padre Hurtado.

Monto Presupuestario: M\$ 40.000.-

Monto Contratado: M\$ 39.310.-

Monto Pagado: M\$ 26.598.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: PROVISION E INSTALACION SEMAFOROS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

Descripción: Proyecto destinado a cubrir necesidades de la comuna en materia de señalización vial informativa y preventiva de tránsito.

Durante el primer trimestre se contemplan los siguientes trabajos:

- Provisión señalización diversos sectores de la comuna.
- Instalación semáforo A. de Córdova / Los Laureles.
- Instalación semáforo Luis Pasteur/ Edo. Acevedo.
- Mediciones de flujos vehiculares y peatonales intersección Los Laureles/ Alonso de Córdova
- Demarcación proyecto Padre Hurtado Norte.
- Demarcación proyecto Lo Recabarren/ Carolina Rabat.
- Demarcación proyecto Luis Pasteur/ Eduardo Acevedo.
- Demarcación proyecto Alonso de Córdova/ Los Laureles.

Monto Presupuestario: M\$ 74.000.-

Monto Contratado: M\$ 74.000.-

Monto Pagado: M\$ 68.857.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PUNTO LIMPIO**

Descripción: Recursos destinados a la ejecución de obras de paisajismo, infraestructura vial (caminos), instalación de mobiliario urbano, demolición caseta, habilitación fuente ornamental y canalizaciones eléctricas.

Monto Presupuestario: M\$ 63.745.-

Monto Contratado: M\$ 63.744.-

Monto Pagado: M\$ 40.621.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: GESTION/ CONSTRUCCIÓN PARQUE BICENTENARIO**

Descripción: Recursos destinados a la ejecución de diversas obras en la primera etapa del Parque Bicentenario como son:

- Ejecución obras de movimiento de tierra sector primera etapa.
- Traslado y modificaciones matriz de riego.
- Construcción área verde primera etapa Parque Bicentenario.
- Instalación reja metálica en Parque Bicentenario
- Elaboración proyecto de riego etapa II Parque Bicentenario
- Servicio de topografía primera etapa Parque Bicentenario
- Aumento de obra proyecto de riego tecnificado
- Levantamiento topográfico segunda etapa Parque Bicentenario y otros
- Elaboración proyecto de arquitectura y especialidades Skatepark
- Ampliación de obras de construcción área verde primera etapa Parque Bicentenario
- Servicio de traslado de cámaras y canalizaciones eléctricas
- Provisión y plantación papiros gigantes en laguna norte Parque Bicentenario
- Plantación césped primera etapa Parque Bicentenario.

Monto Presupuestario: M\$ 466.000.-

Monto Contratado: M\$ 447.869.-

Monto Pagado: M\$ 229.293.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: GESTION/ MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO ESPACIO PUBLICO**

Descripción: Fondos destinados a la ejecución de obras de mejoramiento y rediseño vial de la comuna:

- Construcción mediana Vitacura, sector Los Laureles-A.-Vespucio.
- construcción mediana Padre Hurtado.
- Construcción mediana Dag Hammarkjold.
- Demarcación y señalización vial intersección Los laureles/ Vitacura
- Semaforización Mons. Escrivá de Balaguer / Padre Hurtado
- Instalación luminarias en postación propia calle El Coigue
- Ejecución obras adicionales programa iluminación vial peatonal
- Reparación veredas rotonda Pérez Zujovic
- Semaforización cruce Los Laureles/ Vitacura
- Reubicación hitos luminosos Padre Hurtado/ Las Tranqueras
- Proyecto paso peatonal Dag Hammarkjold
- Reposición conexiones fuente de agua centro Civico
- .Instalación cableado para señales de tránsito mediana Dag Hammarkjold
- Instalación topes vehiculares Monseñor Escrivá de Balaguer
- Instalación arranque de agua potable área verde Lo Recabarren
- Instalación poste ornamental Arquitecto Bendjerot
- Instalación ganchos de apoyo de iluminación calle Rafael Maluenda
- Servicio de topografía sector Kennedy oriente y Escrivá de Balaguer
- Construcción obras civiles mediana sector Los Cobres de Vitacura

Monto Presupuestario: M\$ 186.000.-

Monto Contratado: M\$ 177.561. -

Monto Pagado: M\$ 131.450.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑOS ANTERIORES**

Corresponde al pago de las obligaciones financieras por los siguientes proyectos de inversión:  
Gestión Lo Curro, Gestión Centro Comunitario El Dorado, Chilectra por iluminación de plazas y tendido subterráneo de Avda. Vitacura.

Monto Presupuestario: M\$ 858.000.-

Monto Contratado: M\$ 855.357.-

Monto Pagado: M\$ 855.357.-

Situación Actual: Ejecutado.

**Nombre Proyecto: MEJORAMIENTO VIAL SECTOR STA. MARIA**

Corresponde a la provisión de fondos para ejecución de obras de mejoramiento vial conforme al protocolo de acuerdo suscrito con fecha 16 de Junio de 2006 con la Concesionaria Costanera Norte.

Monto Presupuestario: M\$ 47.150.-

Monto Contratado: M\$ 47.150.-

Monto Pagado: M\$ 39.722.-

Situación Actual: En ejecución.

**Nombre Proyecto: CONSTRUCCIÓN INMUEBLE VITAMAYOR**

Provisión de fondos para la ejecución de inmueble municipal para albergar actividades para el adulto mayor. El monto pagado corresponde a los derechos por permiso de edificación.

Monto Presupuestario: M\$ 1.500.-

Monto Contratado: M\$ 1.113.-

Monto Pagado: M\$ 1.113.-

Situación Actual: Pendiente.

**Nombre Proyecto: PROYECTOS DE ARRASTRE AÑOS ANTERIORES**

Descripción: Corresponde a fondos destinados a cancelar obras del año 2005, que por su dinámica la ejecución se traspasa al año 2006.

Monto Presupuestario: M\$ 1.597.692.-

Monto Contratado: M\$ 1.593.870.-

Monto Pagado: M\$ 1.413.765.-

Situación Actual: En ejecución.